

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr.  
AV-511

PRITARTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m.  
gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-151

Rokiškio r. sav.

---

**(2008 - 2017)-ŪJŪ METŲ**

Rokiškio rajono savivaldybės TPDR NR.: T00070489 (000731000872)

---

**SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO**

**STEBĖSENOS**

**ATASKAITA**

### **I ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS**

1. Urbanistinės sistemos vystymas
2. Kraštovaizdžio apsauga
3. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas
4. Rekreacinių teritorijų vystymas
5. Žemės ūkio ir miškų teritorijos
6. Susisiekimo sistemos vystymas
7. Inžinerinės infrastruktūros vystymas
8. Socialinės – kultūrinės infrastruktūros vystymas
9. Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams

### **II IŠVADOS**

### **III PROGNOZĖS**

### **IV SIŪLYMAI**

### **V PRIEDAI**

**I ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS**

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	<b>Urbanistinės sistemos vystymas</b>					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
1.1	Sprendinių įgyvendinimo prioritetai					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 0  Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
1.1.1	Parengti Pandėlio ir Obelių miestų bendruosius planus	BP parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neįgyvendinta
1.1.2	Parengti miestelių bendruosius planus: Juodupės, Jūžintų, Kamajų (seniūnijų centrai); kitų miestelių: Duokiškis, Salos, Panemunis, Suvainiškis, Panemunėlis, Čedasai	BP parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neįgyvend. priemonės - 9

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
1.1.3	Parengti seniūnijų centrų, esančių kaimuose išplanavimo projektus: Kazliškio, Kriaunų, Panemunėlio gel. st.	BP parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neįgyvend. priemonės - 3

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Gyvenamųjų vietovių struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko, nes sprendiniuose numatytos pakankamai didelės urbanizuojamos teritorijos.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, neįvertinantys finansinių pajėgumų ir būtinybės rengti konkrečius TPD planuojamam laikotarpiui.
2. Siekiant Europos Sąjungos paramos tikslinga dalį priemonių deleguoti į strateginius vystymo planus. BP rengimas ar atnaujinimas padėtų stiprinti gyvenamųjų vietovių integralumą, padidintų investicinio potencialo patrauklumą. O tai, padėtų pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.
3. BP sprendiniuose tikslinga kryptingiau optimizuoti urbanizuojamų teritorijų apimtis ir sklaidą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
2	<b>Kraštovaizdžio apsauga</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
2.1	Gamtinio karkaso formavimas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 1  Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
2.1.1	Gamtinio karkaso teritorijų bei tvarkymo zonų ribų tikslinimas, apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimas pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis (M1, M2, M3, S1, S2, S3, T1, T2, T3) bendraisiais ar specialiais savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių planais	Parengtų studijų, investicinių galimybių skaičius; Parengtų TPD skaičius	RRSA LR AM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl lėšų trūkumo savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių bendrieji planai nebuvo rengiami

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
2.1.2	Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektų - miškų, atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą, rengimas ir vykdymas	Parengtų studijų, investicinių galimybių skaičius; Parengtų TPD skaičius	RRSA LR AM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Tiksliniai gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektai nerengiami ir neįgyvendinami. Šių teritorijų tvarkymą liečiantys projektai pavieniai, nedidelės apimties.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.3	BP tekstinis sprendinys (2.4) - Gamtinio karkaso teritorijų ekologinio optimizavimo priemonių taikymas: • Miškingumo didinimas labiausiai ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso dalyse (Šiaurės Lietuvos, Mūšos – Nemunėlio geoekologinėse takoskyrose ir kt.); • Apsauginių miško želdinių juostų formavimas migraciniuose koridoriuose - paviršinio vandens telkinių pakrantėse	Parengtų studijų, investicinių galimybių skaičius; Parengtų TPD skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Tiksliniai gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektai nerengiami ir neįgyvendinami



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
2.1.4	Kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvų organizacinis bei finansinis rėmimas	Parengtų programų skaičius; Investicijų dydis (Eur)	RRSA LR AM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvend. priemonės – 6; Koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos rajone nebuvimas. Tikslinga parengti Rokiškio rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones. Parengti 6 draustinių, parkų, saugomų teritorijų ribų planai
2.2	Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
2.2.1	Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų užtikrinimas, šių teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimas	Parengtų TPD skaičius	RRSA LR AM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Valstybės saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimą organizuoja LR AM
2.2.2	Savivaldybės saugomų draustinių ir gamtos paveldo objektų tinklo formavimas: • botaninių – zoologinių draustinių: Eikiniškio ežero, Šetekšnos slėnio, Apeikiškio ežero steigimas; • zoologinio draustinio: Degučių ežero steigimas	Parengtų TPD skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nenumatoma
2.2.3	Ekologinių koridorių, užtikrinančių ryšius tarp nustatytų didžiausios biologinės įvairovės arealų (bioekologinių branduolių), funkcinės biologinės kokybės stiprinimas	Parengtų studijų, investicinių galimybių skaičius;	RRSA LR AM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos rajone nebuvo. Tikslinga parengti Rokiškio rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Parengti 6 draustinių, parkų, saugomų teritorijų ribų planai.
2. BP sprendiniuose numatyti bendrieji gamtinio karkaso formavimo principai, kurie BP sprendinių kompetencijos ribose turi būti deleguojami į kito lygmens TPD, kur, atsižvelgiant į parengtas mokslines studijas ar programas turi būti tikslinami ir konkretizuojami.
3. Taikant Europos struktūrinių fondų panaudojimo galimybes „kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose“ bei „kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ galima pretenduoti rengti savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių TPD keitimą ar koregavimą.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Valstybės saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimą organizuoja LR AM;
2. Nepakankamas RRSA dėmesys kraštovaizdžio apsaugai;
3. Koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos rajone nebuvimas. Tikslinga parengti Rokiškio rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	<b>Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 13		
3.1	Kultūros paveldo teritorijų tinklo diferenciacija ir optimizavimo galimybės					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 2  Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
3.1.1	Priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti tinkamą vaidmenį bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į bendras planavimo programas	Parengtų programų skaičius.  Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 2.3.1.2 priemonė. Dalyvavimas tarptautinėse, respublikinėse ir regioninėse kultūros programose/projektuose	RRSA LR AM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdomos priemonės - 1

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.1.2	Vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir gamtos paveldui. Imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių priemonių, būtinų paveldo identifikavimui, globai, išsaugojimui (konservavimui), prezentavimui bei reabilitavimui.	Atliktų tyrimų skaičius; Įgyvendintų priemonių skaičius.  Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 2.3.1.3 priemonė. Kultūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūros gerinimas ir plėtra 2.3.1.4 priemonė. Kultūros paveldo saugojimas, tvarkymas ir populiarinimas	RRSA LR AM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdomos priemonės - 2
3.2	Kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir panaudojimo nuostatos					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0  Vykdomos priemonės: 3  Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.2.1	Urbanistinės vietos. Rokiškio miesto ir Kamajų miestelio istoriniai centrai	Specialiųjų planų parengimas, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas.	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės - 1 Neįgyvend. priemonės – 1  -Parengtas Rokiškio miesto istorinės dalies (unikalus kodas 17102) NK paveldo apsaugos specialusis planas, teritorijos ir apsaugos zonos ribų planai. -Kamajų mstl. spec. planas neparengtas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.2.2	Archeologinės ir mitologinės vietos. Reikšmingiausi piliakalnių su gyvenvietėmis kompleksai: Baušiškių, Juodonių, Petrešiūnų, Lukštų, Papilių, Stasiūnų, Moškėnų, Rudžių ir kt. piliakalniai. Visdievų, Grumbinų, Valiūniškio, Bradesių kalnai. Girelės, Rudžių, Ignotiškių, Pakriaunio, Tumasonių, Mikniūnų akmenys. Mažeikių alko šaltinis	Parengti spec. planai, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Tvarkybos projektų parengimas.	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
3.2.3	Senovės gyvenvietės, akmens amžiaus stovyklavietės, pilkapynai, pilkapiai, kapinynai, senkapiai	Specialiųjų planų parengimas nustatant arba patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Papildomi moksliniai tyrinėjimai	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
3.2.4	Išbraukti iš Registro sąrašo objektai (senkapiai, pilkapiai ir t.t.)	Papildomai tyrinėti nustatant jų vertingąsias savybes	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.2.5	Statinių kompleksai, statiniai. Buv. dvarų sodybos: Salų, Onušio, Panemunio, Bagdonišio. Sodybos: Audronių k., Žeimių. Sakralinių statinių kompleksai: bažnyčių kompleksai Onušio, Jūžintų, Aleksandravėlės, Kamajų, Duokiškio, Ragelių. Bažnyčios: Čedasų, Žiobiškio, Bobriškio cerkvė, atskiri pastatai Rokiškyje	Specialiųjų planų parengimas, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Tvarkybos darbų įgyvendinimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės - 3 Vykdomos priemonės - 4 Neįgyvend. priemonės - 9 2009 m. Salų dvaro sodyba ( unikalus kodas 575) pritaikyta kultūriniam turizmui (pastatas – mokykla ( unikalus kodas 7388-0003-9017) Kaštonų g. 13, Kamajų sen. 2010 m. Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios (unikalus kodas 1587) konservavimo, restauravimo darbai; 2014-2016 m. Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (unikalus kodas 22373) vitražų konservavimo, restauravimo darbai; 2014-2016 m. Bobriškio sentikių cerkvės (unikalus kodas 30760) tvarkybos darbai- restauravimas ir remontas; 2015 m. Salų Šv. Kryžiaus



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.2.5	Statinių kompleksai, statiniai. Buv. dvarų sodybos: Salų, Onušio, Panemunio, Bagdonišio. Sodybos: Audroniu k., Žeimių. Sakralinių statinių kompleksai: bažnyčių kompleksai Onušio, Južintų, Aleksandravėlės, Kamajų, Duokiškio, Ragelių. Bažnyčios: Čedasu, Žiobiškio, Bobriškio cerkvė, atskiri pastatai Rokiškyje	Specialiųjų planų parengimas, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Tvarkybos darbų įgyvendinimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		bažnyčios (unikalus kodas 23457) tyrimų parengimas; 2015 m. Žiobiškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ( unikalus kodas 16054) vitražinių langų restauravimas. Parengtas Onušio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios komplekso (unikalus 1586) tyrimo, restauravimo ir remonto darbų projektas.
3.2.6	Buv. dvarų sodybų fragmentai: Aleksandravėlės, Antanašės, Aukštadvario, Čedasų, Gačionių, Ilzenbergo, Kavoliškio, Kraštų, Petriošišio, Tarnavo, Pasausišio palivarko.	Inicijuoti šių objektų vertingųjų savybių nustatymą, kad būtų apibrėžtas jų apsaugos statusas (valstybės ar savivaldybės apsauga)	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.2.7	Specialūs ir charakterizuojantys objektai: Spirito varykla Obeliuose; Geodezinis punktas; Motorinis malūnas su technologine įranga	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Tvarkybos projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
3.2.8	Laidojimo vietos: Lietuvos karių kapai Panemunyje, Obeliuose, Gediškiuose, Rokiškyje, Degeniuose, Aleksandravėlėje, Bagdoniškyje, senosios Žydų kapinės ir t.t.	Specialiųjų planų parengimas patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
3.2.9	Monumentai: Esami - A. Strazdo paminklas, Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas; Siūlomi savivaldybės – Paminklas žuvusiems už laisvę „Angelas“, Paminklas Rokiškio 500-osioms metinėms	Specialiųjų planų parengimas, nustatant teritorijų apsaugos zonų ribas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės-1 Vykdomos priemonės - 1

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.3	Kultūros paveldo vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo programos					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
3.3.1	Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, patv. 2003 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 793	Programos vykdymas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės – 1 2012-2014 m. Projekto „Tradicinių amatų centro sukūrimas Rokiškyje“ (Nr.3KA-KP-11-1-005944-PR001) įgyvendinimas - prekybos namų pastato tvarkybos darbai (unikalus kodas 1009)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini- mo pradžia	Igyvendini- mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
3.3.2	Ilgalaikė dvarų paveldo objektu – istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbu programa, patv. 2005 m. sausio 10 d. KVAD (KPD) įsakymu Nr. I-09.	Programos vykdymas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės – 3 2010 m. Atlikta Kavoliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra – parko rekonstrukcija (unikalus kodas 558). Suformuotas žemės sklypas Obelių m., prie Rastupio upelio (į teritoriją patenka ir Obelių dvaro sodyba (unikalus kodas 563)); Rekonstruota Rokiškio dvaro sodybos Tyzenhauzų alėja (unikalus kodas 1010).

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Rajono BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD ar kt. paminklotvarkinių dokumentų rengimą ir kokybę.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	<b>Rekreacinių teritorijų vystymas</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
4.1	Rekreacijos ir turizmo vystymo galimybės					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 1  Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
4.1.1	Rekreacijos ir turizmo teritorinė plėtra, atsižvelgiant į nustatytas rekreacinio potencialo kategorijas	Projektų parengimas	RRSA, LR ŪM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Projektas „Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant kultūrinio istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą Rokiškio ir Postavų rajonuose Nr. LLB-1-003“.
4.2	Rekreacinių teritorijų sistema					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 2  Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
4.2.1	Nustatytų rekreacinio funkcinio prioriteto zonų (31, tame tarpe 5 Sartų RP), pasižyminčių rekreaciniais ištekliais ir rekreacinės plėtros galimybėmis, vystymas	Projektų parengimas	RRSA, LR AM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Ivykdytos priemonės - 1 Vystomos tik Sartų RP esančios rekreacinio funkcinio prioriteto zonos (vystymą inicijuoja Sartų RP direkcija)
4.2.2	Turizmo ir rekreacinio aptarnavimo centrų (Rokiškio, Pandėlio, Obelių, Kamajų, Salų, Kriaunų) plėtojimas	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rengiami tik pavieniai, nedidelės apimties projektai
4.3	Rekreacijos ir turizmo infrastruktūros vystymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
4.3.1	Turizmo ir rekreacijos infrastruktūros objektų – turizmo informacijos centrų, apgyvendinimo, maitinimo paslaugų objektų, specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas	Projektų parengimas Realizacijų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės - 3 2008-07-25 Patvirtintas detalusis planas Vengerynės k. (prie Žiobiškio tvenkinio) visuomenės poreikiams – rekreacinės teritorijos, ilgalaikiam (stacionariam) poilsiui. 2010-12-28 Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7335/0002:391, skirto rekreacijai, detalusis planas. 2011-03-04 Patvirtintas žemės sklypo Vytauto g., Obelių m., Obelių sen., skirto rekreacijai, detalusis planas



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
4.3.2	Viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir kt. objektų vystymas	Projektų parengimas Realizacijų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės - 8 2010 m. Rekreacinės teritorijos prie Velniakalnio tvenkinio su Kalvarių kompleksu ( unikalus kodas 16049) pritaikytos viešojo turizmo infrastruktūrai. 2010-2012 m. F. G. Struvės lanko Gireišių punkto ( unikalus kodas 30655) aplinka pritaikyta turizmui, propaguojant UNESCO paveldą. 2012-2013 m. Moškėnų (Laukupėnų) piliakalnis (unikalus kodas 23848) pritaikytas turizmui ir visuomenės poreikiams; Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“; 4 rekreacinių teritorijų sutvarkymas įrengiant viešąjį turizmo infrastruktūrą: prie Sartų ežero

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
4.3.2	Viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir kt. objektų vystymas	Projektų parengimas Realizacijų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose, teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio mieste
4.3.3	Turizmo trasų vystymas: • Autoturizmo trasų ir maršrutų; • Dviračių turizmo trasų ir maršrutų; • Vandens turizmo trasų	Projektų parengimas Realizacijų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės - 1 2014-07-25 Patvirtintas Dviračių takų (trasų) Rokiškio mieste ir rajone specialusis planas.

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Rajono BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.
2. Rekreaciniu aspektu rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į kraštovaizdžio formavimą ir ekologinės būklės gerinimą gamtinio karkaso teritorijose.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Dėl lėšų stokos sprendinių nuostatos įgyvendinamos labai vangiai.
2. Rengiami tik pavieniai, nedidelės apimtys projektai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5	<b>Žemės ūkio ir miškų teritorijos</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
5.1	Miškų ūkio teritorijos					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 0  Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
5.1.1	Rajono teritorijos miškingumo padidinimas nuo 28% iki 31,6 % planuojamo laikotarpio pabaigoje	Projektų parengimas Realizacijų skaičius ir apimtis ha; Investicijų dydis (Eur)	RRSA, LR AM LR ŽŪ	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
5.1.2	Rekomenduojamo žemės naudojimo skatinimas valstybės paramos priemonėmis	Projektų parengimas Realizacijų skaičius ir apimtis ha; Investicijų dydis (Eur)	RRSA, LR AM, LR ŽŪ	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nėra skatinimo valstybės paramos priemonėmis

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.2	Žemės ūkio teritorijos					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
5.2.1	Ūkininkavimas agrarinėse teritorijose, laikantis veiklos nustatytose žemės naudojimo ir žemės ūkio specializacijos zonose reglamentavimo nuostatų	Projektų parengimas Realizacijų skaičius ir apimtis ha; Investicijų dydis (Eur) ; Iš dalies gali būti deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 1.3.1.uždavinys. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą. 1.3.1.2.priemonė. Efektyvios žemės ūkio subjektų rėmimo sistemos kūrimas ir plėtra 1.3.1.4. Ekologinės žemdirbystės, netradicinių žemės ūkio šakų ir kitų ekonominių veiklų skatinimas.	RRSA, LR ŽŪ	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės - 3

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5.2.2	Rekomenduojamo žemės naudojimo skatinimas valstybės paramos priemonėmis	Projektų parengimas Realizacijų skaičius ir apimtis ha; Investicijų dydis (Eur); Iš dalies gali būti deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 1.3.1.uždavinys. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą. 1.3.1.2.priemonė. Efektyvios žemės ūkio subjektų rėmimo sistemos kūrimas ir plėtra.	RRSA, LR ŽŪ	Kita		2008	2018	Vykdoma		Ivykdytos priemonės - 2

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Žemės ūkio aspektu rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nėra skatinimo valstybės paramos priemonėmis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	<b>Susisiekimo sistemos vystymas</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
6.1	Susisiekimo sistema					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 3  Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
6.1.1	Aplinkkelių tiesimas: - Rokiškio aplinkkelis; - Obelių aplinkkelis; - Pandėlio aplinkkelis; - Kamajų aplinkkelis	Projektų parengimas Realizacijų dydis km; Investicijų dydis (Eur)	RRSA, LAKD	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
6.1.2	Magistralinio kelio reikšmės suteikimas keliui Nr. 122 „Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys“	Vyriausybės sprendimas įtraukti į magistralinės reikšmės kelių sąrašą	LAKD	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.1.3	Rajoninės reikšmės keliams krašto reikšmės kelių statuso suteikimas - Nr. 3647 „Pandėlys – Suvainiškis“ - Nr. 3601 „Rokiškis – Juodupė – Onuškis – Ilzenbergas“ - Nr. 3620 „Juodupė – Aleknos – Aknystė“	Vyriausybės sprendimas įtraukti į magistralinės reikšmės kelių sąrašą	LAKD	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
6.1.4	Kelio ruožų rekonstravimas	Projektų parengimas Realizacijų dydis km; Investicijų dydis (Eur); Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 3.2.1.1 priemonė. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventORIZAVIMAS ir įTEISINIMAS 3.2.1.2 priemonės. Vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ir jų statinių atnaujinimas ir plėtra	LAKD	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įvykdytos priemonės - 2

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.5	Žvyrkelių ruožų asfaltavimas	<p>Projektų parengimas</p> <p>Realizacijų dydis km;</p> <p>Investicijų dydis (Eur);</p> <p>Deleguota į strateginį planą iki 2022 m.</p> <p>3.2.1.1 priemonė.</p> <p>Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventORIZAVIMAS ir įTEISINIMAS</p> <p>3.2.1.2 priemonės.</p> <p>Vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ir jų statinių atnaujinimas ir plėtra</p>	LAKD	Kita		2008	2018	Vykdoma		<p>Įgyvendintos priemonės-9;</p> <p>Išasfaltuota 1,3 km ruožas Salų mstl. raj.kelyje Nr. 3606 Petrošiškis – Salos-Gučiuonai;</p> <p>1,35 km ruožas Aleknų k., raj.kelyje Juodupė-Aleknos-Aknystė ; 4,99 km ruožas Naujasodės k. raj.kelyje Nr. 3647 Pandėlys – Suvainiškis-Nereta ; 2,34 km ruožas Naujasodės k., Papiškių k. ir Ėnikių k. raj. kelyje Nr. 3604 Rokiškis –Maineivos – Naujasodė; 3,91 km ruožas Jutkų k. ir Bryzgių k. raj. kelyje Rokiškis- Juodupė-Onuškis –Ilzenbergas; dalis 4,26 km ruožo Misiūniškio k. ir Dambrotišio k. raj.kelyje Nr. 3611 Rokiškis-Skėmai-Strepeikiai; 0,66 km ruože Minkūnų k. raj.kelyje Nr. 3610 Lukšiai-Kalbutiškis-Dusetos įrengta bituminė danga žvirkelyje; 10,4 km ruože Pasubatės k.-</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.1.5	Žvyrkelių ruožų asfaltavimas	Projektų parengimas Realizacijų dydis km; Investicijų dydis (Eur); Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 3.2.1.1 priemonė. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventORIZAVIMAS ir įTEISINIMAS 3.2.1.2 priemonės. Vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ir jų statinių atnaujinimas ir plėtra	LAKD	Kita		2008	2018	Vykdoma		Obelių mstl. krašto kelyje Nr. Nr. 122 Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys paplatinta kelio dalis iki 8 m pločio; 1,15 km Obelių mstl. ruože Krašto kelyje Zarasai-Bradesiai – Obeliai paplatinta kelio dalis.
6.1.6	Rokiškio aerodromo modernizavimas	Galimybių studijos parengimas; Investicijų dydis (Eur)	RRSA, PL	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
6.1.7	Naujų degalinių įrengimas (8 naujos degalinės)	Projektų parengimas Investicijų dydis (Eur)	PL	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.1.8	II-asis prioritetas suteikiamas regionines ir vietinės reikšmės transporto infrastruktūros vystymo projektams	Įdiegtų priemonių skaičius; Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 3.2.1.3 priemonė. Saugaus eismo priemonių diegimas ir atnaujinimas 3.2.1.4 priemonė. Automobilių stovėjimo aikštelių tinklo atnaujinimas ir plėtra 3.2.1.5 priemonė. Viešojo transporto infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas 3.2.1.6 priemonė. Pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir kitos su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas 3.2.1.7 priemonė. UAB „Rokiškio autobusų parkas“ transporto parko atnaujinimas 3.2.1.8 priemonė. Eismo saugumą didinančių programų ir projektų rengimas ir įgyvendinimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintos priemonės-6

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Susisiekimo sistemos aspektu rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7	<b>Inžinerinės infrastruktūros vystymas</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 9 Nepradėtos vykdyti priemonės: 33  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 45		
7.1	Ekoinžinerinė infrastruktūra. Vandentieka					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 1  Nepradėtos vykdyti priemonės: 17 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 18		
7.1.1	Plėsti esamus Rokiškio vandentiekio tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas teritorijas, rekonstruoti esamą vandenvietę ir vandens gerinimo įrenginius	Projektų parengimas Realizacijų dydis km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rajone viso: Naujų vandentiekio tinklų nutiesta 16,91 km, rekonstruota 0,64 km
7.1.2	Plėsti esamus Kavoliškio vandentiekio tinklus, vandenį ir toliau tiekti iš Rokiškio vandenvietės;	Projektų parengimas Realizacijų dydis km	RRSA	Kita		2008	2018	Įvykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.1.3	Plėsti esamus Bajorų vandentiekio tinklus, vandenį ir toliau tiekti iš Rokiškio vandenvietės	Projektų parengimas Realizacijų dydis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.1.4	Plėsti esamus Žiobiškio vandentiekio tinklus, rekonstruoti esamą vandenvietę įrengiant papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius: Skemų; Žiobiškio; Dėgsnių; Juodupės; Lukštų; Laibgalių; Jūžintų; Kriaunų; Obelių ir Obelių priemiesčio; Aleksandravėlės; Pandėlio, Kurklaičių; Panemunėlio ir Panemunėlio glž. st.	Projektų parengimas Realizacijų dydis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.1.5	Čedasuose įrengti vandenvietę, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, pakloti vandentiekio tinklus	Projektų parengimas Realizacijų dydis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.1.6	Plėsti esamus vandentiekio tinklus, rekonstruoti esamą vandenvietę įrengiant papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, vandentiekos ūkį perduoti viešajam vandens tiekėjui: Sėlynės; Onušio; Didsodės; Mainėvų; Aleknų; Čivylių; Kamajų; Duokiškio; Kalvių; Salų; Aukštakalnių; Kazlišio; Konstantinavos; Lašų; Bagdonišio; Pakriaunių; Gediškių; Panemunio; Sriubiškių; Suvainišio; Apaščios; Raikėnų	Projektų parengimas Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.1.7	Raišiuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Juodupės vandentiekio	Projektų parengimas Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.1.8	Antanašėje ir Stasiūnuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Obelių vandentiekio	Projektų parengimas Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.1.9	Audronyse įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie spirito varyklos vandenvietės	Projektų parengimas Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.1.10	Audronyse įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie spirito varyklos vandenvietės	Projektų parengimas Realizacija	BP (6.2.1)	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.1.11	Pandėlio kaime įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti Pandėlio miesto vandentiekio	Projektų parengimas Realizacija	BP (6.2.1)	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.1.12	Lailūnuose ir Martynonyse apjungti dvi vandentiekos sistemas, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, vandentiekos ūkį perduoti viešajam vandens tiekėjui	Projektų parengimas Realizacija	BP (6.2.1)	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.1.13	Augustinavoje įrengti vandenvietę, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, pakloti vandentiekio tinklus	Projektų parengimas Realizacija	BP (6.2.1)	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1.14	Klišiuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Panemunėlio vandentiekio	Projektų parengimas Realizacija	BP (6.2.1)	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.2	Ekoinžinerinė infrastruktūra. Vandenvala					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
7.2.1	Plėsti esamus Rokiškio nuotekų surinkimo tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas teritorijas, rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius	Projektų parengimas Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Viso rajone: Buitinių nuotekų surinkimo tinklų – 28,07 km
7.2.2	Prie Rokiškio miesto nuotekų surinkimo sistemos prijunti Kavoliškio ir Bajorų gyvenvietes, senus Kavoliškio valymo įrenginius panaikinti	Projektų parengimas Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Įvykdyta		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.2.3	Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius: Skemuose; Juodupėje; Onuškyje; Kamajuose; Kriaunose; Obeliuose; Aleksandravėlėje; Pakriaunyse; Gediškėse; Pandėlyje; Panemunėlyje	Projektų parengimas Realizacijos	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.2.4	Įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo įrenginius: Žiobiškyje; Čedasuose; Sėlynėje; Degsniuose; Lukštuose; Didsodėje; Mainėivose; Aleknose; Laibgaliuose; Jūžintuose; Čivyluose; Duokiškyje; Kalviuose; Salose; Aukštakalniuose; Verksnionyse; Kazliškyje ir Pagojuose; Konstantinavoje; Lašuose; Bagdoniškyje; Audronyse I; Panemunyje; Lailūnuose ir Martinonyse; Sriubiškiuose; Suvainiškyje; Raikėnuose; Augustinavoje	Projektų parengimas Realizacijos	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.2.5	Raišiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Juodupės valymo įrenginius	Projektų parengimas Realizacijos	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.2.6	Prie Obelių miesto nuotekų surinkimo sistemos prijungti Obelių priemiesčio, Antanašės ir Stasiūnų gyvenvietes	Projektų parengimas Realizacijos	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.2.7	Prie Pandėlio miesto nuotekų surinkimo sistemos prijungti Kurklaičių, Apaščios ir Pandėlio kaimus	Projektų parengimas Realizacijos	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.2.8	Klišiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Panemunėlio valymo įrenginius	Projektų parengimas Realizacijos	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.3	Ekoinžinerinė infrastruktūra. Atliekų valdymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
7.3.1	Uždaryti esamus savartynus iki 2011 m. ir juos rekultyvuoti	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-01-01	Visi savartynai uždaryti ir rekultyvuoti



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.3.2	Mišrios komunalines ir buitines atliekas šalinti regioniniame savartyne	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-01-01	Atliekos šalinamos Panevėžio regioniniame savartyne.
7.3.3	Buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą, plėsti konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą	Projektų parengimas Realizacijos	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendinta ir toliau plėtojama Iki 2019 m. planuojama papildomai įrengti 41 atliekų surinkimo konteinerių pastatymo aikštelę, jose pastatyti konteinerius
7.3.4	Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto. Įrengti biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelę ir įrengti atliekų perkrovimo stotį	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2016-01-01	Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė pastatyta Šemetų k., Juodupės sen., perkrovimo stotis – Donelaičio g. 16 Rokiško m.
7.3.5	Statybos ir griovimo atliekas nukreipti į Utenos ir Panevėžio įmones, perdirbančias atitinkamas atliekas	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.3.6	Nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą panaudoti žemės ūkyje ir energetikoje, o jo perteklių šalinti dumblo kompostavimo aikštelėje	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendinama
7.4	Energetikos infrastruktūra. Elektros energijos tiekimas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
7.4.1	Išlaikyti esamą 110 kV, 35 kV elektros perdavimo tinklą, atnaujinant susidėvėjusius įrengimus	Projektų parengimas Realizacijos;	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.4.2	Modernizuoti esamą elektros energijos skirstomąjį tinklą (10kV-0,4kV), keičiant susidėvėjusius įrengimus ir optimizuojant transformatorinių galias	Projektų parengimas Realizacijos;	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.4.3	Plėsti elektros energijos skirstomąjį tinklą, užtikrinant pilną elektros energijos paslaugos prieinamumą gyventojams ir ūkio subjektams	Projektų parengimas Realizacijos;	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		10 kV nutiestų elektros tinklų ilgis 61 km
7.4.4	Maksimaliai kabeliuoti elektros energijos paskirstymo tinklus miestų ir gyvenviečių teritorijose	Projektų parengimas Realizacijos;	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.5	Energetikos infrastruktūra. Gamtinių dujų tiekimas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
7.5.1	Nuo Panevėžio pro Kupiškį iki Rokiškio nutiesti magistralinį dujotiekį	Projektų parengimas Realizacijos;	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.5.2	Prie Rokiškio ir Panemunėlio įrengti dujų skirstymo stotis (DSS)	Projektų parengimas Realizacijos;	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.5.3	Nuo planuojamos Skapiškio dujų skirstymo stoties nutiesti skirstomąjį aukšto slėgio dujotiekį iki Pandėlio	Projektų parengimas Realizacijos;	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.5.4	Plėsti vidutinio slėgio skirstomųjų dujotiekių tinklą	Projektų parengimas Realizacijos;	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.6	Energetikos infrastruktūra. Centralizuotas šilumos tiekimas					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
7.6.1	Rekonstruoti Rokiškio rajoninę katilinę, pritaikant esamus mazuto katilus gamtinių dujų kurui	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.6.2	Parengti galimybių studiją kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai Rokiškio rajoninėje katilinėje	Studijos parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.6.3	Rekonstruoti šilumines trasas panaudojant bekanalius vamzdynus	Projektų parengimas Realizacijos;	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Iki 2014: Statyba (ŠT ilgis m) – 289,47; Rekonstrukcija (ŠT ilgis m) – 2843,14 Remontas (ŠT ilgis m) – 966,29
7.6.4	Rekonstruoti esamus gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, modernizuojant šildymo sistemas ir gerinant pastatų šilumines charakteristikas.	Projektų parengimas Realizacijų dydis kv.m bendro ploto;	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma pastoviai
7.7	Energetikos infrastruktūra. Ryšių infrastruktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
7.7.1	Plėsti mobilias daugiakanalio ryšio tinklą	Projektų parengimas Realizacijų dydis kv.m bendro ploto;	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Patvirtintas detalusis planas žemės sklypai Čedasų mstl. Tele 2 ryšių bokšto statybai Vykdoma pastoviai

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
8	<b>Socialinės – kultūrinės infrastruktūros vystymas</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 8  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 12		
8.1	Socialinė infrastruktūra. Švietimo ir mokslo infrastruktūros vystymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 5  Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
8.1.1	Reorganizuoti lopšelių-darželių tinklą Rokiškio rajone, Kamajų lopšelių-darželių ir jo Kalvių skyrių, prijungiant prie Kamajų A.Strazdo gimnazijos, Kavoliškio lopšelių-darželių – prie Kavoliškio pagrindinės mokyklos	Programų/projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklą pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
8.1.2	Reorganizuoti mokyklų-darželių tinklą Rokiškio rajone, prijungiant Aleksandravėlės P.Širvio pradinio ugdymo skyrių prie Obelių darželio-mokyklos, atliekant Rokiškio darželio-mokyklos „Ažuoliukas“ ir Rokiškio darželio-mokyklos „Varpelis“ vidaus struktūros pertvarkymą	Programų/projektų parengimas Investicijų dydis (Eur)	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklą pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas
8.1.3	Reorganizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą Rokiškio rajono savivaldybėje, prijungiant Suvainišio pagrindinę mokyklą prie Pandėlio gimnazijos, prijungiant Čedasų L.Dovydeno pagrindinę mokyklą prie Žiobiškio pagrindinės mokyklos	Programų/projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklą pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
8.1.4	Likviduoti Lukštų pagrindinės mokyklos Gediškių skyrių ir Kriaunų pagrindinės mokyklos Lašų skyrių	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas
8.1.5	Atlikti vidinę bendrojo lavinimo mokyklų reorganizaciją, reorganizuojant Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinę mokyklą į Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinę mokyklą, Rokiškio Romuvos gimnaziją - į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą, Rokiškio J.Tubelio gimnaziją – į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą, Obelių vidurinę mokyklą - į Obelių gimnaziją	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2	Socialinė infrastruktūra. Sveikatos priežiūros infrastruktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
8.2.1	Likviduoti VšĮ Rokiškio rajono ligoninės padalinį Obelių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-
8.2.2	Išlaikyti esamą ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-
8.3	Socialinė infrastruktūra. Kultūrinė infrastruktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
8.3.1	Išlaikyti esamą kultūros namų ir centrų, bibliotekų ir muziejų tinklą	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
8.4	Kitos paskirties teritorijos. Gyvenamosios teritorijos					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
8.4.1	Naujų gyvenamųjų teritorijų poreikis miestuose: Rokiškio; Obelių; Pandėlio	Programų/projektų parengimas; Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 3.4.2.1 priemonė. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas 3.4.2.4 priemonė. Miestų, miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Naujai pastatyti 86 vienbučiai pastatai Statybos leidimai naujiems gyvenamiesiems namams statyti - 51 statybos leidimas
8.5	Kitos paskirties teritorijos. Pramonės ir verslo teritorijos					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
8.5.1	Eksploatuoti esamas Rokiškio (170,6 ha), Pandėlio (0,5 ha) ir Obelių (9,5 ha) pramonės zonas	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus -5
8.5.2	Išplėsti esamą Pandėlio pramoninę zoną iki 4,5 ha	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.5.3	Isteigti naują pramonės zoną Rokiškyje (24,6 ha)	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Gyvenamųjų teritorijų bei pramonės ir verslo teritorijų atžvilgiu Bendrojo plano sprendinių struktūrinių deformacijų nenustatyta, nes sprendiniuose numatytos pakankamai didelės urbanizuojamos teritorijos.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Socialinės infrastruktūros aspektu Bendrojo plano sprendiniuose be reikalo įvardinami labai konkretūs sprendiniai, bendrąja prasme nesantys bendrojo plano kompetencijose, o labiau tinkamos politiniam strateginiam planavimui.

BP sprendiniuose tikslinga kryptingiau optimizuoti urbanizuojamų teritorijų apimtį ir sklaidą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
9	<b>Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 8  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
9.1	Teritorijų rezervavimas susisiekimo sistemos plėtrai					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdamos priemonės: 0  Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
9.1.1	Rokiškio miesto aplinkkelio įrengimas (7,1 km)	Projekto parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.1.2	Obelių aplinkkelio įrengimas (1,8 km)	Projekto parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.1.3	Pandėlio aplinkkelio įrengimas (1,7 km)	Projekto parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.1.4	Kamajų aplinkkelio įrengimas (1,5 km)	Projekto parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.2	Teritorijų rezervavimas numatomiems techninės infrastruktūros objektams					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.2.1	Teritorijų rezervavimas vandentiekio infrastruktūrai.	Projektų parengimas: Naujų vandenviečių įrengimui Čedasuose ir Augustinavoje; Naujų papildomų gręžinių įrengimui Skemuose, Žiobiškyje, Sėlynėje, Degsniuose, Lukštuose, Didsodėje, Mainėivose, Laibgaliuose, Jūžintuose, Čivyliuose, Kamajuose, Duokiškyje, Verksnionyse, Kazliškyje, Lašuose, Bagdoniškyje, Pakriauniuose, Sriubiškiuose, Suvainiškyje ir Apaščioj; Vandens gerinimo įrenginių statybai Skemuose, Žiobiškyje, Čedasuose, Sėlynėje, Degsniuose, Onuškyje, Lukštuose, Didsodėje, Mainėivose, Aleknose, Laibgaliuose, Jūžintuose, Čivyliuose, Kamajuose, Duokiškyje, Kalviuose, Salose,	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
9.2.1	Teritorijų rezervavimas vandentiekio infrastruktūrai.	Aukštakalniuose, Verksnionyse, Kazliškyje, Konstantinavoje, Kriaunose, Lašuose, Bagdoniškyje, Aleksandravėlėje, Pakriauniuose, Gediškiuose, Panemuny, Lailūnuose, Sriubiškiuose, Suvainiškyje, Apaščioj, Raikėnuose, Panemunėlyje ir Augustinavoje.	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
9.2.2	Teritorijų rezervavimas vandenviros infrastruktūrai	Projektų parengimas: Esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimui Rokiškyje, Juodupėje, Kamajuose, Kriaunose, Obeliuose ir Pandėlyje; Naujų nuotekų valymo įrenginių statybai Skemuose, Žiobiškyje, Čedasuose, Sėlynėje, Degsnuose, Onuškyje, Lukštuose, Didsodėje, Mainėivose, Aleknose, Laibgaliuose, Jūžintuose, Čivyluose, Duokiškyje, Kalviuose, Salose, Aukštakalniuose, Verksnionyse, Kazliškyje, Konstantinavoje, Lašuose, Bagdoniškyje, Aleksandravėlėje, Pakriauniuose, Gediškiuose, Panemuny, Lailūnuose, Sriubiškiuose, Suvainiškyje, Apaščioj, Raikėnuose, Panemunėlyje ir	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.2.2	Teritorijų rezervavimas vandenvalos infrastruktūrai	Augustinavoje	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.2.3	Teritorijų rezervavimas atliekų tvarkymui: Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelėms Rokiškyje, Obeliuose, Pandėlyje ir Juodupėje; Biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelėms Pandėlio ir Šemetų savartynų vietose	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.2.4	Teritorijų rezervavimas dujų tiekimui: - Magistraliniam dujotiekiiui į Rokiškį; - Rokiškio ir Panemunėlio dujų skirstymo stotims, įvertinant jų sanitarines apsaugos zonas	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

BP sprendiniai yra įgyvendinami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.


NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-






Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas




Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

Urbanistinės sistemos vystymas




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Kraštovaizdžio apsauga



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:


Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:




### Rekreacinių teritorijų vystymas




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● [gyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

### Žemės ūkio ir miškų teritorijos




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● [gyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

### Susisiekimo sistemos vystymas




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● [gyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

### Inžinerinės infrastruktūros vystymas




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

### Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

### Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Sumarinės apibendrintos išvados pateikiamos eilės tvarka įvertinus bendro plano stebėsenos ataskaitoje pateiktas teigiamas ir neigiamas plėtros priemones ir tendencijas pagal struktūrinės dalis.

1. Urbanistinės sistemos vystymas

Teigiamos tendencijos:

Gyvenamųjų vietovių struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko, nes sprendiniuose numatytos pakankamai didelės urbanizuojamos teritorijos.

Neigiamos tendencijos:

1. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, neįvertinantys finansinių pajėgumų ir būtinybės rengti konkrečius TPD planuojamam laikotarpiui.
2. Siekiant Europos Sąjungos paramos tikslinga dalį priemonių deleguoti į strateginius vystymo planus. BP rengimas ar atnaujinimas padėtų stiprinti gyvenamųjų vietovių integralumą, padidintų investicinio potencialo patrauklumą. O tai, padėtų pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.
3. BP sprendiniuose tikslinga kryptingiau optimizuoti urbanizuojamų teritorijų apimtis ir sklaidą.

## 2. Kraštovaizdžio apsauga

Teigiamos tendencijos:

1. BP sprendiniuose numatyti bendrieji gamtinio karkaso formavimo principai, kurie BP sprendinių kompetencijos ribose turi būti deleguojami į kito lygmens TPD, kur, atsižvelgiant į parengtas mokslines studijas ar programas turi būti tikslinami ir konkretizuojami.
2. Taikant Europos struktūrinių fondų panaudojimo galimybes „kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose“ bei „kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ galima pretenduoti rengti savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių TPD keitimą ar koregavimą.

Neigiamos tendencijos:

1. Valstybės saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimą organizuoja LR AM;
2. Nepakankamas RRSA dėmesys kraštovaizdžio apsaugai;
3. Koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos rajone nebuvimas. Tikslinga parengti Rokiškio rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones.

## 3. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas

Teigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniai KP atžvilgiu yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.

## 4. Rekreacinių teritorijų vystymas

Teigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.

Neigiamos tendencijos:

1. Dėl lėšų stokos sprendinių nuostatos įgyvendinamos labai vangiai.
2. Rengiami tik pavieniai, nedidelės apimties projektai

## 5. Žemės ūkio ir miškų teritorijos

Teigiamos tendencijos:

Žemės ir miškų ūkio aspektais rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.

Neigiamos tendencijos:

Nėra skatinimo valstybės paramos priemonėmis.

## 6. Techninės infrastruktūros teritorijos

### 6.1 Susisiekimo sistema

Teigiamos tendencijos:

Susisiekimo sistemos aspektu rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.

## 6.2 Inžinerinės infrastruktūros vystymas

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.

## 7. Socialinės – kultūrinės infrastruktūros vystymas

Neigiamos tendencijos:

Socialinės infrastruktūros aspektu Bendrojo plano sprendiniuose be reikalo įvardinami labai konkretūs sprendiniai, bendraja prasme nesantys bendrojo plano kompetencijose, o labiau tinkamos politiniam strateginiam planavimui.

Teigiamos tendencijos:

Gyvenamųjų teritorijų bei pramonės ir verslo teritorijų atžvilgiu Bendrojo plano sprendinių struktūrinių deformacijų nenustatyta, nes sprendiniuose numatytos pakankamai didelės urbanizuojamos teritorijos.

Neigiamos tendencijos:

BP sprendiniuose tikslinga kryptingiau optimizuoti urbanizuojamų teritorijų apimtį ir sklaidą.

## 8. Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai yra įgyvendinami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.

### **III. Prognozės**

---

Rajono BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis.

Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2018 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 20-35% apimtį.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius.

### **IV. Siūlymai:**

---

#### **Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:**

Tikslinga visas Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonės numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.

#### **Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:**

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas iš dalies atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.

Keičiant Rokiškio rajono bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

**Dėl bendrojo plano keitimo:**

Rajono BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę. Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą paraiškoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius.

**Dėl bendrojo plano koregavimo:****Kiti siūlymai:**

-

**V. Priedai:**

---