

**PATVIRTINTA**

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu  
Nr. AV-511

**PRITARTA**

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m.  
gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-151

Rokiškio m.

---

**(2008 - 2017)-ŪJŪ METŲ**

Rokiškio miesto TPDR NR.: T00070490 (000731000873)

---

**SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO**

**STEBĖSENOS**

**ATASKAITA**

**I ROKIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS**

1. Miesto išorės struktūra
2. Miesto vidinė struktūra
3. Kraštovaizdžio apsauga
4. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas
5. Gyvenamųjų teritorijų plėtra
6. Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas
7. Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas
8. Susisiekimo sistema
9. Techninė infrastruktūra

**II IŠVADOS**

**III PROGNOZĖS**

**IV SIŪLYMAI**

**V PRIEDAI**

**I ROKIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS**

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
I	<b>Miesto išorės struktūra</b>									
1.1	Rokiškio miestas Panevėžio apskrities kontekste									
1.1.1	<p>Panevėžio apskrities teritorijos urbanistinis karkasas ir teritoriniai ryšiai atspindi pagrindines urbanistines integracijos ašis. Tokia ašimi tarptautiniu mastu galima laikyti Panevėžio-Rokiškio-Daugpilio-Pskovo-Sankt-Peterburgo kryptį</p>	<p>Parengtų sektorių galimybių studijų skaičius; Parengtų investicinių programų skaičius</p>	RRSA	Kita		2008	2018	<p>Nepradėta vykdyti</p>		-
						2008	2018	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1</p>		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2	Rokiškio miesto ir gretimųbių tarpusavio interesai ir ryšiai									
1.2.1	Apgyvendinimo sistemos plėtros srityje yra siekiama optimalios urbanistinės struktūros palaikymo, pasirinktų plėtros krypčių stimuliavimo ir bendros visam arealui aktualios plėtros politikos įgyvendinimo	Parengtų urbanistinių galimybių studijų skaičius; Parengtų investicinių programų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
						2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

## TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

## NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Po BP patvirtinimo praėjo nemažas laiko tarpas, bet neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos. Reiškia, BP sprendinys yra labiau deklaratyvus negu konstruktyvus.
2. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, kurie neturi būti akcentuojami nes yra planinio ūkio vystymo ar viešųjų ryšių akcentai.
3. Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos.
4. Pastoriai rengiamos sektorinių galimybių ar investicinės studijos leisti įgyvendinimo priemones labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai papildinti prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuoti į Europos Sąjungos fondų paramą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezuliatų aprašymas
2	<b>Miesto vidinė struktūra</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 8  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 11		
2.1	Miesto struktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdomos priemonės: 1  Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
2.1.1	Naujų teritorijų plėtra, kai prie miesto prijungiamos priemiesčio teritorijos, link Kavoliškio kaimo, jungiant į miesto struktūrą Parokiškės, Serapiniškio, Gabriškio, Pagrandžių kaimus ar jų dalis	Parengtų TPD skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintos priemonės - 24 Parengta 12 vnt. techninių-darbo projektų, Modernizuota 12 vnt. daugiabučių gyv. namų
2.1.2	Miesto plėtra pietinėje dalyje - iki magistralinio kelio Panevėžys - Daugpilis	Parengtų TPD skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Aisakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2	Miesto teritorijos žemės naudojimas ir funkcinės zonos. Teritorijos naudojimo									
2.2.1	Subalansuotas polifunkcinis miesto atskirų kvartalų užstatymas – bendra tvarka	Parengtų TPD skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma Iš viso: 1		Igyvendintos priemonės – 16 Parengta 16 kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų
2.3	Miesto teritorijų plėtros strategija									
2.3.1	Numatomas kompleksinis gerbūvio, užstatymo ir infrastruktūros atnaujinimas bei modernizavimas gyv. daugiabučiuose rajonuose Vilties, Panevėžio, Taikos gatvių kvartale; Aukštaičių gatvės rajone	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo mo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.2	Teritorijų konversija mišraus užstatymo teritorijose vystant pagrindinės miesto ašies aktyvumą Respublikos gatvėje	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti	-	
2.3.3	Sodiniuku bendrijų teritorijų konversija į individualių gyvenamųjų namų teritorijas, kompleksškai su jų inžinerinės bei susisiekimo infrastruktūros plėtra	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti	-	
2.3.4	Baigti formuoti gyvenamosios statybos struktūras (kvarталus) mieste: Vilties kvartale, Aušros g., Dariaus ir Girėno g. bei Pandėlio g. sankirtoje, Juodupės g. ir Lašo g.	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengti detalieji planai



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.5	Kompleksinis žaliųjų miesto jungčių tvarkymo prioritetas: Laukupės upelio prieigų sutvarkymas visuomenės poreikiams	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Numatoma rengti projektą Laukupės upelio prieigų sutvarkymui 2016 m.
2.4	Miesto centrų sistema					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
2.4.1	Centro - senamiesčio teritorija saugoma ir tvarkoma pagal specialiuosius paveldo saugos reikalavimus. Reprerzentacinė teritorija tvarkoma ir formuojama, saugant istorinio centro urbanistinės struktūros elementus, užstatymo estetinį poveikį miesto istorinei daliai	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.4.2	Paslaugų centrų sistemos formavimas prie Panevėžio, Respublikos ir A.Štrazdėlio gatvių sankryžos	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
2.4.3	Lokalinis centras ties Taikos ir Vilties gatvių susikirtimu	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

**TEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliesiems planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių - darbo projektų. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.

**NEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	<b>Kraštovaizdžio apsauga</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 12		
3.1	Gamtinio karkaso formavimas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdomos priemonės: 2  Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
3.1.1	Kraštovaizdžio politikos programos, užtikrinančios gamtinio karkaso formavimą, apsaugą ir tvarkymą, parengimas ir vykdymas	Programos parengimas	RRSA, LR AM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Pastaraisiais metais nenumatyta

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo data	Statusas	Rezultato aprašymas
3.1.2	Rokiškio miesto miškai priskiriami rekreacinių (IIB) miškų grupei. Pagal rekreacijos pobūdį ir žmonių lankymosi intensyvumą, šie miškai išskiriami į du pogrupius – miško parkų (intensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai) ir miesto miškų (ekstensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai)	Parengtų projektų skaitčius	RRSA, LR AM	Kita		2008	2018	Vykdoma	Miesto miškų pritaikymo lankymui darbai dėl lėšų trūkumo vykdomi epizodiškai arba visai nevykdomi. Gamtinio karkaso teritorijoje numatytas rengti Laukupės upelio Rokiškio m. kraštovaizdžio tvarkymo projektas,
3.1.3	Gamtinio karkaso teritorijų bei tvarkymo zonų ribų tikslinimas, apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimas pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis (M1, M2, M3, S1, S2, S3)	Parengtų projektų skaitčius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti	Tiksliniai gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektai nerengiami ir neįgyvendinami.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.4	Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektų - mišku, atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorių išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą, rengimas ir vykdymas	Parengtų projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengti atskirųjų želdynų įrengimo projektai: •Rotary klubo parkas prie Vilties g. •Muzikos skveras prie Kauno g
3.2	Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.1	Vientiso ekologinio tinklo suformavimas esamų miškų, pelkių, vandenų ir kitų natūralių ekosistemų, svarbių biologinės įvairovės palaikymui pagrindu	Ekologinio tinklo formavimo schemos parengimas	RRSA, LR AM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Parengus Rokiškio miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, bus lengviau planuoti reikiamus veiksmus ir priemones
3.2.2	Savivaldybės saugomų draustinių steigimas ir gamtos paveldo objektų skelbimas	Parengtų projektų skaičius Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Parengus Rokiškio miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, bus lengviau planuoti reikiamus veiksmus ir priemones
3.2.3	Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų bei tvarkymo reglamentų nustatymas	Parengtų projektų skaičius Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Tikslinga parengti visų miesto paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir tvarkymo reglamentų nustatymo planą
3.3	Žaliųjų plotų sistemos vystymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo mo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.3.1	Žaliųjų teritorijų sutvarkymo ir pritaikymo poilsiu programos parengimas ir vykdymas	Programos parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Žaliųjų teritorijų sutvarkymo ir pritaikymo poilsiu programa gali būti rengiama kaip sudėtinė Rokiškio miesto kraštovaizdžio politikos programos dalis
3.3.2	Žaliųjų plotų sistemos vystymo specialusis ir/ar detalieji planai siekiant suformuoti ir įteisinti miškų bei atskirųjų želdynų teritorijas	Parengtų projektų skaitčius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rengiami ir įgyvendinami Rokiškio miesto bendrajame plane numatytų atskirųjų želdynų teritorijų techniniai projektai
3.3.3	Aikščių (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Nepriklausomybės, J. Šmuškevičiaus	Parengtų projektų skaitčius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintos priemonės - 1 Vykdomos priemonės - 1 Parengtas ir įgyvendintas Nepriklausomybės / aikštės techninis projektas; Parengtas, bet neįgyvendintas J. Šmuškevičiaus a. sutvarkymo techninis projektas



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.3.4	Parčių (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Rokiškio dvaro sodybos, Rokiškio miesto tvenkinių, Tremtinių, Skulptūrų, Ligoninės, Velnialnio, Žydu senųjų kapinių, Laukupės slėnio	Parengtų projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendintos priemonės - 2 Vykdomos priemonės - 1 Parengti techniniai projektai: • Rokiškio miesto tvenkinių (projektas įgyvendintas dalyje teritorijos); • Šepkos skulptūrų parko (įgyvendintas); • Velnialnio parko (baigiamas (įgyvendinti) su ES lėšomis ir tęsiamas tvarkymas privačių asmenų Velnialnio bendruomenės (jėgomis)
3.3.5	Skverų ir žaliųjų jungčių (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Skverai (8), Žaliosios jungtys	Parengtų projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdomos priemonės - 2 Parengti atskirųjų želdynų įrengimo projektai: • Rotary klubo parkas prie Vilties g. • Muzikos skveras prie Kauno g.

## TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Žaliųjų plotų sistemos vystymas - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

## NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos.
2. Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasirošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.
3. Rengiant DP ar SP tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Tokiu būdu bus galima tinkamai pasirošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos gretimybėse vystyti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	<b>Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas</b>									
4.1	Kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir panaudojimo nuostatos									
4.1.1	Urbanistinės vietos. Rokiškio miesto istorinis centras. Saugoti, pritaikant viešajam pažinimui ir naudojimui išsaugant ir vystant visas miestui būdingas funkcijas	Parengti specialųjį planą, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas ir parengti paveldotvarkos projektą.	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma Iš viso: 5		Parengtas Rokiškio m. istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, patvirtintas 2011-08-16

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo mo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.2	Statinių kompleksai, statiniai. Buv. Rokiškio dvaro sodyba. Sakralinių statinių kompleksas. Apsaugos tikslas – viešasis pažinimas ir naudojimas.	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Tvarkybos projektų, apsaugos reglamentų parengimas.	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rokiškio šv. Mato bažnyčios vitražų restauravimo darbai vykdomi 2014-2016. Restauravimo tvarkybos darbai 2014-2016 vykdomi. Parengti techniniai projektai ir darbo projektai Rokiškio dvaro sodybos statiniams: 2 vnt. oficinų, kumetynas Nr. 1 ir Nr. 2, rūšiams, ūkvedžio namui, svirniui. Restauruotas kumetynas Nr. 2 ir 2 vnt. oficinų.
4.1.3	Laidojimo vietos: Lietuvos karių kapai, Vokietijos karių kapinės, kt. kapinės	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas.	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rokiškio m. senosiose žydų kapinėse teritorija nustatyta tikslinti nėra poreikio, 2014 m. - pastatytas atminimo paminklas
4.1.4	Ivykių vietos: Rokiškio m. aikštė, mūšių vietos	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nenumatoma tikslinti teritorijų ir apsaugos zonų ribų

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.5	Monumentai: Lietuvos Nepriklausomybės paminklas	Specialiojo plano parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijos ir apsaugos zonos ribas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2015-2016 vykdomi Nepriklausomybės paminklo skulptūrų konservavimo darbai, 2016 m. atliekami J.T. Vaižganto paminklo restauravimo darbai
4.2	Kultūros paveldo vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo programos									
4.2.1	Eminės kultūros plėtros valstybinė programa	Programos įgyvendinimas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
4.2.2	Ilgalaikė dvarų paveldo objektų – istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbų programa	Programos įgyvendinimas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
4.2.3	Ilgalaikė medinių dvarų paveldo objektu tvarkymo darbų programa“	Programos įgyvendinimas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
4.2.4	Kultūrinio turizmo plėtros programa.	Programos įgyvendinimas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius - KPD. Tikslinga šias įgyvendinimo priemones deleguoti į strateginio planavimo dokumentus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	<b>Gyvenamųjų teritorijų plėtra</b>									
5.1	Gyvenamųjų teritorijų plėtos strategija									
5.1.1	Gyvenamosios statybos vystymas. Naujų teritorijų poreikis -126-133 ha: - Daugiaaukštė statyba - 5,8-6,4 ha; - Mažaaukštė statyba - 30-32 ha; - Sodybinis užstatymas - 90,2-94,6 ha	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius - 16 Parengta 445 projektai
5.1.2	Gyvenamojo fondo didinimas I gyventojui iki 30,6 kv.m	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma  Nepradėta vykdyti		-

**TEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

**NEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

-



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	<b>Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas</b>									
6.1	Švietimo ir mokslo infrastruktūra									
6.1.1	Reorganizuoti ir išplėsti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą; - Atlikti darželio-mokyklos „Ažuoliukas“ ir darželio-mokyklos „Varpelis“ vidaus struktūros pertvarkymą; Plėtos teritorijoje įsteigti lopšelj-darželį	DP parengimas; Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2	2015-12-31	Igyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Aisakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.2	Reorganizuoti ir išplėsti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą; - Reorganizuoti Romuvos gimnaziją ir Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinė mokykla; - Reorganizuoti Juozo Tubelio gimnaziją ir Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinė mokykla; - plėtos teritorijoje įsteigti pradinę mokyklą	DP parengimas; Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-12-31	Igyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012-2015 metų bendrasis planas
6.2	Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra									
6.2.1	Išlaikyti esamą ligoninių tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2 Vykdoma		
6.2.2	Išlaikyti esamą ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3	Socialinė infrastruktūra									
6.3.1	Mieste įsteigti savarankiško gyvenimo namus	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti	-	
6.3.2	Mieste įsteigti krizių centrą moterims ir vaikams	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti	-	
6.4	Kultūrinė infrastruktūra									
6.4.1	Išlaikyti esamą kultūros namų tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma	-	
6.4.2	Išlaikyti esamą viešųjų bibliotekų tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma	-	
6.4.3	Išlaikyti esamą muziejų tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma	-	

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.  
Socialinė infrastruktūra-Bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai.  
Kultūrinė infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Švietimo ir mokslo infrastruktūra-Nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiskai patogiu metu.  
Socialinė infrastruktūra-Tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiskai patogiu metu.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7	<b>Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas</b>									
7.1	Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas									
7.1.1	Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos realizavimas	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
7.1.2	Naujos 24,6 ha pramonės teritorijos Ežero skersgatvyje įsteigimas	DP parengimas; Projektų parengimas Investicijų dydis (Eur)	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
7.1.3	Poreikio visuomeninei-komercinei statybai (38-40 ha) realizavimas	DP parengimas; Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		

**TEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

**NEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8	<b>Susisiekimo sistema</b>					2008	2018	Igyvendintos, priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
8.1	Susisiekimo sistema					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdomos priemonės: 3  Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
8.1.1	Rokiškio miesto aplinkkelio nutiesimas (7,1 km)	Žemės paėmimas visuomenės poreikiams, techninis projektas, statyba	RRSA; LAKD	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.2	Poreikis gatvių ir aikščių tinklui (19-20) ha	Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba	RRSA; LAKD	Kita		2008	2018	Vykdoma		2016 m. planuojama 0,12 ha
8.1.3	Naujai įrengtos C1 ir C2 kategorijų gatvės (2,4 km)	Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.4	Naujai įrengtos D kategorijos struktūrinės gatvės (13,5 km)	Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		- Topolių g. 0,652 km - 2016 m. bus įrengta Perkūno g. 0,198 km

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.5	Maršrutinio transporto tinklo didinimas (7,5 km gatvių kuriuose numatomi nauji viešojo transporto maršrutai)	Naujas maršrutinis tinklas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.6	Degalinių tinklo plėtra (3 naujos degalinės)	Detalieji planai; techninis projektas; statyba	PL	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.7	Dviračių takų tinklo plėtra (23 km)	Techninis projektas; statyba	RRSA; LAKD	Kita		2008	2018	Vykdoma		- Kauno g. 0,867 km - Laisvės g. 0,635 km



**TEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.

**NEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9	<b>Techninė infrastruktūra</b>									
9.1	Ekoinžinerinė struktūra. Vandentieka									
9.1.1	Naujų vandentiekio tinklų plėtra (49 km)	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 10 Nepradėtos vykdyti priemonės: 16  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 29		
9.1.2	Esamo vandentiekio tinklo rekonstrukcija (24 km)	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma  Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		Iki 2016-07-11 įrengta naujų vandentiekio tinklų: 16,91 km
9.1.3	Vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenių monitoringą	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Iki 2016-07-11 rekonstruota vandentiekio tinklų 0,64 km
9.1.4	Plėtoti vandentiekį sodų bendrijose	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma  Nepradėta vykdyti		Vykdoma pastoviai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.2	Ekoinžinerinė struktūra. Vandenvala									
9.2.1	Plešti buitinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą (42 km)	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma  Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		Iki 2016-07-11 įrengta naujų buitinių nuotekų tinklų 28,07 km
9.2.2	Rekonstruoti esamus nuotekų surinkimo tinklus (22 km)	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.2.3	Rekonstruoti esamus įrenginius pritaikant juos azoto, fosforo junginių šalinimui	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2009 m. rekonstruoti Rokiškio NVĮ. Našumas: 47700 GE; 500 m3/d. Reikalavimai valytoms nuotekoms: ChDS 125 mg/l; BDS5 15 mg/l; Bendrasis azotas 15 mg/l; Bendrasis fosforas 2 mg/l

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.3	Ekoinžinerinė struktūra. Lietaus nuotekos									
9.3.1	Naujų lietaus kanalizacijos tinklų plėtra 26,0 km	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti	-	
9.3.2	Įrengti 35 naujus nuotekų valymo įrenginius ties jais	Techninių projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti	-	
9.3.3	Įrengti 20 naujų išleidėjų	Techninių projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti	-	
9.4	Ekoinžinerinė struktūra. Atliekų tvarkymas									
9.4.1	Rokiškio sąvartyną uždaryti ir rekultivuoti	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta		Tai rajono BP sprendinys
9.4.2	Buitines atliekas rinkti konteineriniu būdu ir šalinti regioniniame sąvartyne	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-12-31	Atliekos šalinamos Panevėžio regioniniame sąvartyne ir renkamos konteineriniu būdu

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.4.3	Buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą, plėsti konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą	Aikštelių įrengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-12-31	Igyvendinta ir toliau plėtojama Iki 2019 m. planuojama papildomai įrengti 14 atliekų surinkimo konteinerių pastatymo aikštelių, jose pastatyti konteinerius
9.4.4	Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų strauto ir šalinti specializuotoje atliekų kompostavimo aikštelėje šalia esamo Šemetų sąvartyno	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-12-31	-
9.4.5	Sukurti specializuotų butyje susidarantių atliekų pavojingų atliekų surinkimo tinklą	Aikštelių įrengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Pavojingų atliekų surinkimo punktas įrengtas Donelaičio g. 16, Rokiškio m.
9.4.6	Statybos ir griovimo atliekas nukreipti į atitinkamas atliekas perdirbančias įmones Panevėžyje	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.5	Energetinės infrastruktūros vystymas. Elektros energijos tiekimas ir gamyba									
9.5.1	Demontuoti 11,7 km orinių 10 kV elektros linijų	Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
9.5.2	Įrengti 12,4 km naujų kabelinių 10 kV elektros linijų	Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
9.5.3	Įrengti 18 naujų transformatorių	Įrengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
9.5.4	Pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines	Įrengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
9.6	Energetinės infrastruktūros vystymas. Gamtinių dujų tiekimas									
9.6.1	Parengti Rokiškio miesto dujų tiekimo specialųjį planą	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.6.2	Nurtiesti magistralinių dujotiekų nuo Panevėžio iki Rokiškio	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.6.3	Kavoliškio kaimo vakarinėje dalyje įrengti dujų skirstymo stotį (DSS)	Techninių projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.7	Energetinės infrastruktūros vystymas. Centralizuotas šilumos tiekimas									
9.7.1	Testi esamų šiluminių trasų rekonstrukciją naudojant bekanalę technologiją	Techninių projektų parengimas Realizacija km	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4 Vykdoma		Pastoviai vykdoma
9.7.2	Išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Pastoviai vykdoma
9.7.3	Rekonstruoti rajoninę katilinę, vietoj mazutą naudojančių katilų, pritaikant gamtinių dujų kurą naudojančius katilus	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo metai	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.7.4	Atlikti galimybių studiją, įvertinančią rajoninės katilinės pritaikymą kombinuoti šilumos ir elektros energijos gamybai	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti	-	
9.8	Energetinės infrastruktūros vystymas. Ryšių infrastruktūros vystymas									
9.8.1	Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą	Techninių projektų parengimas Realizacija km	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2 Vykdoma	-	
9.8.2	Plėtoti šviesolaidinių kabelių tinklą	Techninių projektų parengimas Realizacija km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma	-	



**TEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.

**NEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

-

## II. Išvados: 2013 – 2017 Rokiškio miesto bendrojo plano įgyvendinimas

Neigiamos tendencijos:

1. Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos.
2. Pastoviai rengiamos sektorinių galimybių ar investicinės studijos leistų įgyvendinimo priemonės labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidinti prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos sąjungos fondų paramą.

2. Miesto vidinė struktūra

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliesiais planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių – darbo projektų. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.

3. Kraštovaizdžio apsauga

Neigiamos tendencijos:

1. Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos.

2. Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasiruoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.

3. Rengiant detaliuosius ar specialiuosius planus tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Tokiu būdu bus galima tinkamai pasiruoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos greitybėse vystyti.

4. Vykstant BP sprendinius reikia parengti gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektus: atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą. Tokios priemonės sudarytų prielaidas pasiruoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui racionaliai vystant gamtinį karkasą.

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

4. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas

Teigiamos tendencijos:

Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami.

5. Gyvenamųjų teritorijų plėtra

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

6. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas

Teigiamos tendencijos:

Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

Socialinė infrastruktūra - bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai.

Kultūrinė infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

Neigiamos tendencijos:

Švietimo ir mokslo infrastruktūra - nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kurio finansiška patogiu metu.

Socialinė infrastruktūra - tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos

bet kuriuo finansiskai patogiu metu.

7. Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas  
Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

8. Susisiekimo sistema

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.

9. Techninė infrastruktūra

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.

### III. Pronozės

Miesto BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis.

Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2018 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 10-15% apimtį.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius pritaikant juos 2014 m. pasikeitusios teisinės bazės reikalavimams.

### IV. Siūlymai:

#### Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Tikslinga visas Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonės numatyti strategiiniuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.

#### Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas iš dalies atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.

Keičiant Rokiškio miesto bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

#### Dėl bendrojo plano keitimo:

BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę. Neįgyvendintų sprendinių pagrindų tikslinga ruošti programą paraiškoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius.

**Dėl bendrojo plano koregavimo:**

**Kiti siūlymai:**